

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

Cantiere: REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO N. 6 POSTI AUTO

VIA TONIOLO / VIA TORRICELLI – FRAZIONE CAMPO – SAN GIULIANO TERME (PI)

<u>n°</u>	<u>fasi di lavoro</u>	<u>impresa</u>	<u>giorni</u>	<u>n° addetti</u>	<u>u./giorni</u>
1	allestimento di cantiere	1	2	4	8
2	demolizioni	1	2	4	8
3	scavi	1	3	3	9
4	posa in opera cordoli ed altri	1	4	3	12
5	realizzazione fognatura bianca	1	1	3	3
6	vespai, massicciate e fondazione stradale	1	3	3	9
7	pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	1	4	4
8	disallestimento del cantiere	1	2	3	6
9	pulizia finale	1	1	3	3
sommano			19		62

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->

62

Pisa, 30 aprile 2022

Il coordinatore per la sicurezza

